



LUNDS
UNIVERSITET

Mikael Hörndahl
2019-05-10

Protokoll för M-husets projektstyrgrupp utredning **Möte 36, 2019-05-10**

Beslut beskriv så tydligt som möjligt och förs över i en beslutliggare där det skall framgå när beslutet togs, i.e. datum och styrgruppsmöte.

Protokollet skrivs av verksamhetens projektsamordnare och stäms av med LU Byggnad projektledare. Beslut markeras tydligt och inleds med "*Beslut:*" följt av beslutstexten.

Numrering är Mötesnummer_Rubrik.Underrubrik.Löpnnummer. Punkt utan mötesnummer avser innevarande möte.

När en punkt är färdighanterad/klarmarkerad lyfts den till beslutliggaren vid kommande möte, dvs. mötet efter den är protokollförd som KLAR.

Deltagare:

Annika Mårtensson, Prorektor LTH
Peter Jakobsson, LU Byggnad
Peter Berling, Husprefekt. (Del av mötet)
Mikael Hörndahl, Projektsamordnare M-huset
Andreas Svensson, LTH Kansli
Christina Windmark, Flyttgeneral (Del av mötet)

~~Magnus Genrup, Energivetenskaper~~
~~Catarina Lindén, Energivetenskaper~~
~~Ulf Jeppsson, IEA~~
~~Olof Samuelsson, IEA~~
Tore Hägglund, Reglerteknik
Matti Ristinmaa, Byggetenskaper
~~Mathias Wallin, Hållfasthetslära~~
~~Jonas Engqvist, Hållfasthetslära~~
~~Jan Olhager, IML~~
~~Mats Andersson, Maskinteknologi~~

~~Elsa Wallgren, Ordf I sektionen~~
~~Måns Sandsjö, Ordf M-sektionen~~

		Ansv.	Klar.
1.	Utredningens status Nuläget, tider och ev. avvikelser.		
35_1.1	Systemhandling levereras till styrgruppen för remiss 11/6. Skickas ut i pappersform och digital kopia. Remissynpunkter inne till PJ 28/8.		
35_1.2	Granskningsmöte 19/8. PJ har skickat inbjudan.		
35_1.3	Brand-konsult jobbar på att ta fram klassningsplaner för labb. Möte med berörda institutioner och konsulter 24/4.		
32_1.2	Omtag för plan 0 i 113, mest omflyttning av ytor. Inga tillägg eller ändringar. Inga ritningar kommer att presenteras under systemhandlingen, troligen till augusti eller september. Separat remiss för plan 0 M:113 kommer senare.		
35_1.4	AM Berättade om en omorganisation inom Akademiska Hus.		
1.1	Byggstart för M:113 plan 2. Startmöte med byggentreprenör 8/5.		
1.2	Uppdaterad tidsplan för hela bygget. Överlämningsdatum mellan AH och LU fortfarande under diskussion.		
35_1.1	Systemhandling avslutas för närvarande. Skickas ut i pappersform och digital kopia. Ritningar över labb skickas ut i extra stor skala för granskning. Remissynpunkter inne till PJ 28/8.		
1.3	Projektet på KC4 har startat. Saneringsarbete för asbest igång. Rivningsarbetet påbörjat på plan 2.		
1.4	AH har beslutat om ändrad organisation i detaljprojekteringen. Ny arkitektfirma, Sweco, kommer in som projekterande arkitekt i projektet och kommer stötta A-plan. A-plan blir kvar som gestaltande arkitekt.		
2.	Avhållna möte, rapport (sedan förra styrgruppsmötet) Övergripande, detaljer redovisas under respektive punkt nedan.		
2.1	Möte med LUs brandskyddssamordnare, Brand- och Vent-konsulter om användning av perklorosyra, 9/5.		
3.	Utredning (allt utom evakuering)		
35_3.1	Systemhandlingens remiss ska innefatta möbleringsritningar, generiska för kontor och för vissa labb, datahandling, ritning över passagekontrollerade dörrar. Remissen skickas till styrgruppens medlemmar, husprefekt och projektsamordnare, Företagshälsovården och övriga intressenter hos LUs specialister (LDC, brand, säkerhet, miljö och LU service.)		
3.1	Nytt namn för Flexsalen, numera kallad "Teknodromen."		
3.2	Ska inreda ett provrum i E-huset med samma möblering som är tänkt i ångpannesalen, för att testa olika typer av stolar och bord. Även utvärdera "Whiteboard-tapet." Salen har samma mått som de framtida mindre gradängsalarna för att ge möjligheten att möblera i fullskala.		
3.3	Erbjudande från AH att installera sektionerat brandlarm i M-huset, då troligen delat per husdel. Inte något som rekommendation från LUs brandsskyddsamordnare . Beslut: huset förbereds för sektionering men behandlas initialt som ett hus, utan sektionering.		

4.	Evakuering och flytt		
33_1.2	Ingen försening för renoveringen av Byrologen, nuvarande evakuering till KC4. Nytt beräknat utflyttningsdatum 1/12.		
35_4.1	Arbetet påbörjat i KC4. Provtagning efter asbest gjord och saneringsplan tas fram.		
35_4.2	KC4 uppgraderas med fler RWC och förbättrad ventilation. Installerar även brandlarm. Utrymningslarm i hela huset, men ej heltäckande detektering.		
35_4.3	Det finns uppdaterade lås- och dörrmiljöritningar för KC4. Det finns möjlighet att se en förhandskopia. Väntar med ett officiellt utskick tillsammans med resten av systemhandlingen.		
4.1	CW presenterade nuvarande status för flyttarbetet. Underlag för upphandlingen skickat till upphandlingsenheten.		
4.2	Uppmuntrar alla sorters rensning av institutionernas gamla förråd.		
5.	Kommande möten Vilka behov av möten ser vi framåt och vilka frågor skall tas upp.		
5.1	Nästa möte: 2019-05-29, 10:15-12:00, i M-husets konferensrum.		
6.	Övrigt		
34_6.1	Förslag att fira det första spadtaget, i.e. rivning och sanering i M:114. Finns förslag från AH, öppet lunchevent i höst i samband med arbeten i mindre skala påbörjas. Kompletteras med ceremoniellt event i samband med utflyttning i maj 2020. Förslaget gillas av styrgruppen, AH går vidare med mer detaljerad planering.	PJ	

M-huset ombyggnation, styrgrupp 2019-05-10

3. AHs organisation under detaljprojekteringen av M-huset.

- Akademiska hus har beslutat att förstärka arkitektresurserna i M-hus projektet för att säkra tidplanen.
- En bidragande orsak är att A-plan idag saknar resurser för att kunna rita i 3D som den del av projektering i BIM.
- A-plan får rollen som designande/gestaltande arkitekt i projektet vilket innebär ett stöd för AH som beställare gällande kravställning och granskning. Detta innebär att också att A-plan är kvar i projektet så att vi kan dra nytta av deras erfarenhet.
- Ny projekterande arkitekt, i.e. att skapa det ritningsunderlag som behövs för en BIM-projektering blir Sweco Malmö.
- En riskanalys är gjord och en risk som är identifierad och hanterad är informationsöverföringen från A-plan till ny arkitekt, i.e. A-plan gör en "överlämningsprocess" och en mötesserie planeras in för att skapa en gemensam målbild.

