



**LUNDS**  
UNIVERSITET

Mikael Hörndahl  
2018-09-21

## **Protokoll för M-husets projektstyrgrupp utredning** **Möte 27, 2018-09-21**

Beslut beskriv så tydligt som möjligt och förs över i en beslutliggare där det skall framgå när beslutet togs, i.e. datum och styrgruppsmöte.

Protokollet skrivs av verksamhetens projektsamordnare och stäms av med LU Byggnad projektledare. Beslut markeras tydligt och inleds med "*Beslut:*" följt av beslutstexten.

Numrering är Mötesnummer\_Rubrik.Underrubrik.Löpnnummer. Punkt utan mötesnummer avser innevarande möte.

När en punkt är färdighanterad/klarmarkerad lyfts den till beslutliggaren vid kommande möte, dvs. mötet efter den är protokollförd som KLAR.

### **Deltagare:**

---

Annika Mårtensson, Prorektor LTH  
Peter Jakobsson, LU Byggnad  
Peter Berling, Husprefekt  
Mikael Hörndahl, Projektsamordnare M-huset  
Andreas Svensson, LTH Kansli

Magnus Genrup, Energivetenskaper (Del av mötet)  
~~Catarina Lindén, Energivetenskaper~~  
~~Ulf Jeppsson, IEA~~  
Olof Samuelsson, IEA  
Tore Hägglund, Reglerteknik  
Matti Ristinmaa, Byggetenskaper  
~~Mathias Wallin, Hållfasthetslära~~  
~~Jonas Engqvist, Hållfasthetslära~~  
~~Johan Marklund, IML~~  
Mats Andersson, Maskinteknologi

Elsa Wallgren, Ordf I-sektionen  
~~Hampus Rosvall, Ordf M-sektionen~~

		<b>Ansv.</b>	<b>Klar.</b>
<b>1.</b>	<b>Utredningens status</b> Nuläget, tider och ev. avvikelser.		
26_1.1	PJ skickar det samlade remissvaret till AH efter dagens styrgruppsmöte, 2018-08-31.	PJ	
26_1.2	Möte för genomgång av remissynpunkter med AH hålls 2018-09-07.		
26_1.3	Återrapporering sker till styrgruppen på mötet 2018-09-21 PJ berättade om den kommande beslutsgången. Troligen start av systemhandlingsfas 1/11.		
1.1	Uppdatering av programhandlingen utskickad av PJ 2018-09-17. Nytt försättsblad, uppdaterad huvudtidplan, areauppmätning och landskapsritningar.		
1.2	PJ presenterade gällande hyresindikation. Inklusivt bägge optioner 1806kr / kvm. PJ skickar ut för vidare granskning.	PJ	
<b>2.</b>	<b>Avhållna möte, rapport (sedan förra styrgruppsmötet)</b> Övergripande, detaljer redovisas under respektive punkt nedan.		
26_2.1	Rapport från Labb- & Verkstadsgruppens möte 2018-08-21. Mest information om vilka punkter i programhandlingen som kan behöva en extra koll.		
<b>3.</b>	<b>Utredning (allt utom evakuering)</b>		
26_3.1	PJ presenterade gällande tidplan (Bilaga 1). Förberedande byggen börjar HT2019. Stor evakuering sker i juni 2020, återinflyttning i höghuset juni 2022. PJ undersöker möjligheten för tillgänglighet i KC4 under våren 2020 för att sprida ut tiden för flytten, dock start för flytt senast 1 juni.		
26_3.2	AM poängterade vikten av en bra flytt-general. Till näst-nästa styrgruppsmöte ska husstyrelsen inkomma med namn på flyttgeneral.		
26_3.3	PJ presenterade preliminära ritningar från landskapsarkitekt och plan över etableringsområden. Eventuella synpunkter samlas in av styrgruppens representanter.		
26_3.4	Styrgruppen bedömer att ett vilrum räcker för M-huset, att delas mellan anställda och studenter vid behov..		
26_3.5	AS beskriver hur fördelningen av gemensamma ytor går till och skickar ut. Även möjligt att boka möte med AS för de som vill ha mer info.	AS	
3.1	Östra entrén. Allmänt positivt bemötande från styrgruppen. Troligen fyllt med öppna studieplatser. Andra möjligheter är reception eller utställning.		
3.2	Positiv inställning till nya salar i optionen. Matti Ristinmaa kommentar om utformning av flexsalen samt eventuell effektivitet i inredning.		
3.3	Lasthiss: PJ dubbelkollar sträckningen till hissen. Åsikten hos styrgruppen hellre möjlighet för åtkomst i källaren än till plan 3.	PJ	
3.4	AS anordnar möte för prefekter eller annan representant för att presentera fördelningen av gemensam yta i M-huset.	AS	
<b>4.</b>	<b>Evakuering och flytt</b>		

<b>5.</b>  5.1 5.2	<b>Kommande möten</b> Vilka behov av möten ser vi framåt och vilka frågor skall tas upp.  Nästa möte: 2018-10-12, 10:15-12:00 i M-husets Konferensrum. Första styrgruppsmötet i systemhandling 2018-11-02, därefter var tredje vecka.		
<b>6.</b>	<b>Övrigt</b>		