



LUNDS
UNIVERSITET

Mikael Hörndahl
2019-11-21

Protokoll för M-husets projektstyrgrupp Möte 42, 2019-11-15

Beslut beskriv så tydligt som möjligt och förs över i en beslutliggare där det skall framgå när beslutet togs, i.e. datum och styrgruppsmöte.

Protokollet skrivas av verksamhetens projektsamordnare och stäms av med LU Byggnad projektledare.

Beslut markeras tydligt och inleds med "*Beslut:*" följt av beslutstexten.

Numrering är Mötesnummer_Rubrik.Underrubrik.Löpnummer. Punkt utan mötesnummer avser innevarande möte.

När en punkt är färdighanterad/klarmarkerad lyfts den till beslutliggaren vid kommande möte, dvs. mötet efter den är protokolförd som KLAR.

Deltagare:

Annika Mårtensson, Prorektor LTH

Peter Jakobsson, LU Byggnad

Peter Berling, Husprefekt.

Mikael Hörndahl, Projektsamordnare M-huset

Andreas Svensson, LTH Kansli

Magnus Genrup, Energivetenskaper

Catarina Lindén, Energivetenskaper

Ulf Jeppsson, IEA

Olof Samuelsson, IEA

Tore Hägglund, Reglerteknik

Matti Ristinmaa, Byggvetenskaper

Mathias Wallin, Hållfasthetsslära

Jonas Engqvist, Hållfasthetsslära

Jan Ohlager, IML

Mats Andersson, Maskinteknologi

Lovisa Bielke, Ordf I-sektionen

Måns Sandsjö, Ordf M-sektionen

		Ansv.	Klar.
0.	Föregående protokoll Synpunkter på föregående protokoll.		
1.	Utredningens status Nuläget, tider och ev. avvikelser. 41_1.1 Arbete med författningsunderlaget för resten av M-huset går vidare. Genomförs per byggnadsdel. Ska vara klart 2020-02-28. 41_1.2 Ombyggnad av EVs gasförråd, går som ett separat projekt men kommer genomföras parallellt med den stora ombyggnaden under sommaren 2020. 41_1.1 Arbete med författningsunderlaget för resten av M-huset går vidare. Genomförs per byggnadsdel. Ska vara klart 2020-02-28. Granskningshandling för M:113 klar 2019-11-15. Tillgänglig via samma länk som systemhandling. 1.1 Entreprenad i 114 i full gång. Toaletten på plan 1 i motorlabb kommer stängas för att koppla in media för plan 2.		
2.	Avhållna möte, rapport (sedan förra styrgruppsmötet) Övergripande, detaljer redovisas under respektive punkt nedan. 41_2.1 Personalinformation och ”Första-spadtaget”, 10/10. 41_2.2 Remissgenomgång med Akademiska Hus, 10/10. 41_2.3 Möte med AH och FHV om nødbelysning, 11/10. 41_2.4 Möte med konsulter om försörjning av kvarvarande verksamhet, 22/10. 2.1 LU teknikmöte, lås och passage, 5/11. 2.2 Färg och material, M-huset, 5/11. 2.3 Flyttmöte, 7/11. 2.4 Låsmöte, 13/11.		
3.	Utredning (allt utom evakuering) 41_3.1 Entreprenaden i 114. Nuvarande byggetablering blockerar EVs gasförråd. Blir en temporär container på parkeringen för gasflaskor. Rivning orsakade en strömlös serverskrubb för IEA. Felkopplat och inte korrekt redovisat på AHs ritningar. Framtida händelser ska dokumenteras för senare förhandlingar med AH angående eventuell kompenstation. PB ansvarar för insamling och sammanställning av dokumentation. 40_3.3 Slipade betonggolv i M-huset. Utreds fortfarande, berörda institutioner är representerade och hålls informerade om utvecklingen. 41_3.2 Dörrmiljöer. Dålig kombination med Salto och dörrautomatik. Ny lösning är framtagen, baseras på Salto Geo, och är avstämmd med tillgänglighet och Morten/IEA. Kommer att presenteras speciella dörrmiljörutningar där specifik låsmetod redovisas för respektive dörr. 41_3.3 Nya lärosalar. Ritningarna är låsta. Jobbas vidare med teknik, AV, mörkläggning etc. 41_3.4 Bilderna från första spadtaget ska fortsätta vara synliga i M-huset. AS & PJ kollar möjligheter för upphängning i foajén.	PB AS & PJ	

41_3.5	Projektet är intresserat att ta över överblivna originalmöbler, tex skåp, bord och stolar. Ska tas omhand och renoveras.	
41_3.6	Reglerteknik kommer att ges tillgång till styrsignaler och mätvärden för ventilationen från AH. Ska få möjlighet att mäta i hela huset, men bara kunna reglera i egna lokaler. Jobbar på formellt avtal med AH.	
40_3.2	PJ uppdaterade om status för evakuering i M:115 (Solvoltaics), för IEA, EV och Hållf. Ny inplacering i 114 för EV & IEA.	
40_3.7	Testrum för ALC, E:1408. PJ visade skisser av preliminär möblering. Utvärderar 4 olika typer av whiteboard. Nästa styrgruppsmöte placeras till denna sal.	
3.1	Presentation av tänkta färger och material i färdigt M-hus. Materialet redovisat i text och ritningar samt fysiska prover, se Bilaga 2.	
3.2	Fortsatt golvdiskussion. Ökad omfattning av gummigolv. AH förespråkar slipad betong i de flesta labb och verkstäder. Provslipning kommer ske i Iprods lokaler innan LU tar ett beslut, omfattning av golvtyper visas i Bilaga 3.	
3.3	Dörrprojektering. PJ visade de senaste ritningarna och påpekade ett par ställen med förändringar jämfört med tidigare diskussioner; Dörrar vid Hållf / EV i 114 plan 2 och för Robotlabb plan 2. (Bilaga 4)	
4.	Evakuering och flytt	
41_4.1	KC går vidare enligt plan. Ska vara möjligt med engångsflytt av förråd under mitten på april. Främst för förråd från plan 0 i 113.	
41_4.2	KC rustas upp, även norra ingången görs vid. Ny asfalt och vissa trappor byggs om. Utväntiga statyer för M- respektive I-sektionen flyttas med vid evakuering.	
4.1	Vissa bärlistor och whiteboards uppsatta för förvaltningen i KC kommer att lämnas på plats. Upp till inflyttande verksamhet om man vill använda dem.	
4.2	Ny evakueringslösning i M:112 och 114. Godkänd utrymningsplan genom Solvoltaics och motorlabbs verkstad. PJ presenterade nya ritningar för inplacering i 114. (Bilaga 5)	
4.3	PJ presenterade visade nya ritningar för utförande kring den norra ingången vid KC4 (Bilaga 6).	
4.4	Vita ytor på KC. Kommer inte renoveras, kommer förhoppningsvis kunna utnyttjas i befintligt skick. (Bilaga 7)	
4.5	PB lyfte frågan angående tillstånd för verksamheten. Kommer verksamheten landa under KCs befintliga tillstånd eller ska LU söka ett nytt? PJ undersöker och återkopplar.	
4.6	Friskluftsintag för M-huset. Ok för motorlabb att återuppta provkörningar under tiden för M-husets evakuering? PJ undersöker och återkommer.	
4.7	PJ ombad verksamheten se över så de får tillräckliga förrådsytor under evakuering, (Bilaga 8).	

5.	Kommande möten Vilka behov av möten ser vi framåt och vilka frågor skall tas upp. 5.1 Nästa möte: 2019-12-06, 10:15-12:00, i E:1408. OBS: annan sal! 5.2 KC4 Låsmöte, 19/11. 5.3 LU Teknikmöte, 21/11. 5.4 Motorlabb, ombyggnad gasförråd, 22/11. 5.5 Utvärderingsaktivitet i ALC-salen, 28/11.	
6.	Övrigt 40_6.1 Från reglerteknik; hur fungerar ljudrämpning/isolering för prefektrum på KC4? Kan inte garantera sekretess, men projektet kommer göra så gott de kan. PJ kollar upp vilka rum som berörs. 40_6.2 Äskande om medel för flytt, Tunga Lyft har inkommit med en kostnadsuppskattning för tyngre labbutrustning, är uppskattad kostnad per flytt. MH sammanställer antal flyttar för respektive institution. AM bereder ärendet och skickar svar till institutioner. 40_6.2 Äskande om medel för flytt. Väntar på underskrift av Viktor. Beslut kommer inom kort. 41_6.1 Inflyttning av förråd i 114. Preliminärt sker det som engångsinsättning. Jobbar på exakt tid från entreprenören beroende på när lokalerna är klara. Enligt gällande tidsplan ska inflyttning på plan 0 ske en månad <i>efter</i> tömning av södra 113. PJ jobbar på lösning. Svar till institutionerna senast 30/11. 6.1 PJ presenterade gränsdragningslista för AH / LU, speciellt avseende gasdistribution. (Bilaga 9) OK för AH att fortsätta med projektering, inget beslut om utförande. Svar till PJ senast 22/11 om projektering ska avbrytas. 6.2 PJ visade uppdaterade bilder för teknodromen. Bildskärmar utgår, istället projektorer och ramspända dukar och whiteboard-remsa på vägg. (Bilaga 10). 41_6.1 Inflyttning av förråd i 114. Enligt gällande tidsplan ska inflyttning på plan 0 ske en månad <i>efter</i> tömning av södra 113. Svar till institutionerna senast 30/11. LU arbetar efter att lokalerna ska vara tillgängliga senast 15/4. PJ kommer med exakt svar till nästa styrgruppsmöte.	PJ PJ

M-huset ombyggnation, styrgrupp 2019-11-15

M-huset, agenda för styrgruppsmöte 2019-11-15

1. Föregående protokoll
2. Status projektet
3. Avhållna och kommande möte
4. Förslag till färg och material för M-huset
5. Status golv
6. Ny evakueringslösning för M-huset, i.e. ersättning av bod
7. KC4 norra entrén, diskussionsunderlag
8. Övriga frågor
 - Kostnader för egen utrustning/installationer
 - KC4 evakuering, se åter över ytor



M-huset ombyggnation, styrgrupp 2019-11-15

2. Status projektet M-huset

- Inga förseningar.
- Arbetet med förfrågningsunderlag FFU/ /detaljprojektering pågår för fullt och skall vara klart 2020-02-28. Genomförs per byggnad:
Norra apparathallen by 114, klar.
Södra apparathallen by 113, Granskningshandling planerad till 2019-11-15,
åtkomlig via "remisslänken".
Höghus, by 111
Låghus, by 112
- Entreprenaden för by 114 påbörjad, etablering har skett och arbetet pågår. En del strul med arbete utanför entreprenadområdet, i.e. Motorlab.
En del arbete skall utföras i Motorlab, t.ex. kommer toaletter mot korridoren behöva stängas av och kontroller av matning av media måste göras löpande.
- Flytplaneringen löper på. Vissa förråd och Formula är under arbete.
Tider för KC4 i princip klara. Arbete med tider för norra apparathallen pågår.
- "Innovationsdiskussion"/projekt pågår med Reglerteknik. Positivt så här långt.
- Projekt ombyggnation av Motorlabs gasförråd påbörjat.



M-huset ombyggnation, styrgrupp 2019-11-15

2. Status projekt KC4

- KC4 tidplanerar med ambition att vara klart enligt nedan:

- Robotlab	Klart för förberedelser 2020-01-01. Tas i bruk 1/6.
- Övriga lab	Klart för förberedelser 2020-04-06. Tas i bruk 1/6.
- IEA från by 113	Tas i bruk 2020-04-24.
- Plan 3&4	Tas i bruk 2020-05-04.
- Övriga lokaler	Tas i bruk 2020-06-01.

Detta innebär att Regler och EV flyttar under maj 2020 vilket verksamheterna sagt OK till.

- KC4 utökas med fler RWC (5 totalt) och förbättringar av ventilation och belysning. Utrymningsalarm i hela KC4, i.e. utrymningsalarm men ej heltäckande detektering.
Stora hissen byts ut och den mindre östra hissen görs i ordning. Bygghiss kvar som plan B under inflytt.
Norra entrén fräschas upp och "säkras" upp med tanke på trappor, asfaltering etc.
- På plan -1 - plan 2 pågår arbete för fullt.
- Byggstart plan 3-4 2019-11-30
Whiteboard, bärlistor med eller utan hyllor lämnas på dessa plan.



M-huset ombyggnation, styrgrupp 2019-11-15

3. Avhållna möte

- 25/5 LU avstämning inredning
- 30/10 Avstämning inredning och arkitekt
- 5/11 LU teknikmöte, lås&passage
- 5/11 Genomgång färg&material handling för M-huset
- 6/11 Genomgång Robotlab och Reglers lablokaler med AH/Regler
- 7/11 Möte 03 "innovation", AH och Reglerteknik
- 7/11 Flyttmöte
- 8/11 Möte med EV angående utrymning evakeringslokaler i by 114
- 11/11 Låsmöte KC4
- 12/11 M-huset evak, förrådsgenomgång
- 12/11 KC4, möte om norra entrén
- 13/11 M-huset, låsmöte
- 13/11 Möte med Regler angående remissvar, belysning och "Mingel"

Arbetsgrupper bör boka möte, i.e. "sista" chansen för ev. ändringar i projektet.

- + A-möte (styrgrupp byggprojektet), B-möte (projekteringsmöte) samt C-möte (teknikmöte) för byggprojektet och KC4.
För etapp by 114 startar också byggmöte. Veckomöte och tidplaneringsmöte under september.



M-huset ombyggnation, styrgrupp 2019-11-25

3. Kommande möte

- 19/11 KC4 låsmöte
- 19/11 M-huset, riskmöte
- 21/11 LU teknikmöte
- 22/11 Motorlab, ombyggnation gasförråd.
- 25/11 M-huset, nya ALC lärsosalar styrgrupp
- 28/11 Utvärderingsaktivitet i testsalen E1408, studenter och pedagoger.
- 3/12 Presentation inredningskoncept.
- 5/12 Uppföljning inredningskoncept

Ej tidsatta Möten

AH Golvmöte

AH Cafémöte

AH Belysningsmöte

AH Dörrmiljömöte

AH möte nya ALC salar

+ A-möte (styrgrupp byggprojektet), B-möte (projekteringsmöte) samt C-möte (teknikmöte) för byggprojektet och KC4.

För etapp by 114 startar också byggmöte, veckomöte och tidplaneringsmöte under september.



M-huset ombyggnation, styrgrupp 2019-11-15

4. Färg och material presentation

A-plan har tagit fram ett förslag till färg och material för M-huset inklusive Motorlab plan 2.

Materialet är redovisat i en handling, text och ritningar, samt material och färgpresentationer. En genomgång har skett med IA och de nya arkitekterna från Sweco.

LU och inredningsarkitekterna har (hitintills) sagt att detta är OK att arbeta vidare med.

[Styrgruppmöte 2019-11-15\M-huset, Starka kulörer FK 191016.pdf](#)

[Styrgruppmöte 2019-11-15\Kulörpresentation - 191107.pdf](#)



M-huset ombyggnation, styrgrupp 2019-11-15

5. Status golvdiskussioner

- Ökad omfattning av gummigolv.
- AH vill ha slipad betonggolv HTC platinum i de utrymme som LU sagt OK till då det av miljöskäl inte finns något tillräckligt bra målat golv.
- Provslipning av betong skall ske i iProds lokaler innan LU tar beslut.

[Styrgruppmöte 2019-11-15\ M-huset, preliminärt Slipade betonggolv 191025.pdf](#)



M-huset ombyggnation, styrgrupp 2019-11-15

6. Ny evakueringslösning till norra apparathallen och Solvoltaics

Planlösning i princip beslutad och brandutrymning godkänd, i.e. utrymning av norra apparathallen sker genom EVs verkstad till Solvoltaics (ut i det fria).

[Styrgruppmöte 2019-11-15\M-huset,, by 114 norra apparathallen
utrymning under evakueringstiden.pdf](#)

[Styrgruppmöte 2019-11-15\M-huset, entreorenad by 114 norra
apparathallen PM A-03 Alla ritningar.pdf](#)



M-huset ombyggnation, styrgrupp 2019-11-15

7. Diskussionsunderlag för norra entrén KC4.

AH har tillskjutit 500 000 kr, i.e. utöver överenskommen evakueringsbudget, för att gradera upp norra entrén på KC4.

[Styrgruppmöte 2019-11-15\KC4, preliminära ritningar norra entrén 191106.pdf](#)



M-huset ombyggnation, styrgrupp 2019-11-15

7. Diskussionsunderlag för norra entrén KC4.

AH har tillskjutit 500 000 kr, i.e. utöver överenskommen evakueringsbudget, för att gradera upp norra entrén på KC4.

[Styrgruppmöte 2019-11-15\KC4, preliminära ritningar norra entrén 191106.pdf](#)



M-huset ombyggnation, styrgrupp 2019-11-15

8. Övriga frågor

- Kostnader för egen utrustning/installationer
[Styrgruppmöte 2019-11-15\ M-huset, gränsdragningslista avtal gas.pdf](#)
- KC4 evakuering, se åter över era ytor.
[Styrgruppmöte 2019-11-15\ KC4 inplacering Arkitektur alla ritningar 2019-05-27.pdf](#)
- Förråd under evakuering. Räcker detta?
[Styrgruppmöte 2019-11-15\ M-huset, evak förråd 2019-11-15.pdf](#)
- Låsprojektering komplex, främst på grund av brand och tillgänglighetskrav, t.ex. vill tillgänglighet ha dörrautomatik på en hel del dörrar som LU tänkt låsa med Salto och brand har krav gällande utrymning och återinrymning.
Arbete pågår och vi har en del dörrmiljöer som idag inte är lösta.
[Styrgruppmöte 2019-11-15\ M-huset_dörrar_191028 \(003\), styrgrupp 2019-11-15 plan 2.pdf](#)
[Styrgruppmöte 2019-11-15\ KC-4_Door](#)



M-huset ombyggnation, styrgrupp 2019-11-15

8. Övriga frågor

Ny gestalning av Teknodromen.

[Styrgruppmöte 2019-11-15\Lund_M-huset_Interior_Industriparkett_Golv_001.jpg](#)

[Styrgruppmöte 2019-11-15\Lund_M-huset_Interior_Svart_Golv_001.jpg](#)

Förslag presentationer på kommande möte: flytt, belysning?

Förslag att nästa möte den 6/12 hålls i E:1408.





Signalfärgar



Fotlist, kvartsstav

Schaktfront



takabsorbent

gummigolv



Vägg



Korkidor


dörrblad

Spark-
sockel,
listverk

M-huset, etapp 1

A-plan 191030


Trappor



fondvägg med
anslagstavla



Korridorer



linoleumgolv vit i inner
assortent 111
111 plan 2-5
plan 2-5



bef. klinker
i 111



gummigolv i 113, 114
+ 112 plan 2+3 + 111 p.1

M-huset

A-plan 191107

Lable


WC, RWC

gummigolv nägg takabsorbent



M-huset, etapp 1

golv, sockel nägg nägg over 2,10



A-plan 191030

Kontrastkakel (RWC)

Nybyggt pants Övriga



fönsterbänk

bef. yttervägg



M-huset



absorenter på vägg



A-plan 191107

Café

hjärtvägg


← bänkskiva, ek
absorberter
på yttervägg



bordisk →



→ absorberter
ytter- + hjärtvägg



gummigolv

M-huset


Snipé

A-plan 191107

fondväggar

Grupp-kum

"träknaggar"



gummiboden

mänt-tak



M-huset

A-plan 191107

Läro- och datorsalar


↑ fotlist absorberar på vägg



linoleumgolv

Nya gradängssalar

ekparkett absorberar på bakre vägg



under tak m. terrildon →



Befintliga hörsalar

sättsteg och hörsalsstolar: ek
↓



golv och skrivskivor: linoleum

M-huset

A-plan 191107

Ångpannehallen

← blått →
och grönat röd



M-rumseter

fondvägg bänk
trappor

väggar i "grottan" + trappträdge

Är plan 191107

Teknodromen

tak



linoleumgolv

[räka brottringar sattslag: ek]



M-huset


befintliga ytterväggar & spaltpanel på krökta ytor
tak ->


dörromfattningar: ek
sidan ↑
Teknodrom:
Koppar?
...plans 191107


Norra foajén





grupprum: alvorbenter på fiberbetong



















Bilaga 3; Golval i M-huset










Bilaga 4; Dörrar i M-huset




FÖRKLARING UTRYMNING

- Utrymningsstrategi
- Krav på återinträde/återvändande
- Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av brandprojekteringen

FÖRKLARING DÖRRAR


- Passagekontroll
- Passagekontroll återinrymning
- Passagekontroll förberedd
- Larmad
- Oläst
- Salto+A


(A) A=Dörrautomatik (80st)
(lösning ej fastställd)



0 m 10 20

C	- Automatik, allmän låsning	191028	IW
B	- Passage (310,1410,1491	190412	IW
A	- EVAK 114	190406	IW
BET ANT	XÖRNINGEN AVSER	DATUM	SIGN
SYSTEMHANDLING			
AKADEMIKA HUS			
Akademiska Hus AB Region Syd akademikhkus.se			
LOKALISERINGSFIGUR			
Z			
LTH MASKINTEKNIK			
REGISTERFASTIGE			
LUND HELGONAGÅRDEN 6:16			
BYGGAD/SVERKSNUMMER M18:111-114			
HUSDEL			
PLANID ANSV. PART			
REGISTRERINGSNUMMER			
UPPDAG. NR 1051360 RITAD AV IW HANDÄGARE			
ANSVARIG MIKael Renstrand			
KONSULT AKademiska Hus AB			
DATUM 2019-01-23 REV./REL. DATUM			
DÖRRAR / PASSAGE PLAN 1			
BILAGA 1 DÖRRMÖTE			
FORMAT	SKALA	NUMMER	BET
A3	---	Sid 2	C





B	- Automatik, allmän lösning	191028	IW
A	- Passage3310,Utrymningstrategi	190412	IW
BET ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
SYSTEMHANDLING			
akademiska hus			
Akademiska Hus AB Region Syd akademiskhus.se			
LOKALISERINGSFIGUR			
LTH MASKINTEKNIK			
REGISTERFÄRAMEHT LUND HELGONAGÅRDEN 6:16			
BYGgnADSSERNSNR M18:111-114			
HUSDEL	PLANID	ANSV. PART	
REGISTERNUMMER			
UPPDRAG NR	BITAD AV	HANDläGGARE	
1051560	IW	IW	
ANSVÄRG			
Mikael Renstrand			
KONSULT			
Akademiska Hus AB			
DATUM	REV./REL. DATUM		
2019-01-23			
DÖRRAR / PASSAGE PLAN 3			
BILAGA 1 DÖRRMÖTE			
FORMAT	SKALA	NUMMER	
A3	---	Sid 4	B

PLO: 2019-01-30 07:48 J:\Documents\Document\5 Ateljé Maskin - ombyggd\varumärke\DWG\Utan\1-4\1-4P3_Dörrmöt...


FÖRKLARING UTRYMNING

- Utrymningsstrategi
- Krav på
återinträde/återvändande
Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av
brandprojekteringen

FÖRKLARING DÖRRAR

- Passagekontroll
- Passagekontroll
återinrymning
- Passagekontroll
förberedd
- Larmad
- Olåst
- Salto+A

191028
Ⓐ A=Dörrautomatik (6st)
(lösning ej fastställd)



0 m 10 20

A	-	Automatik, allmän lösning	191028	IW
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
SYSTEMHANDLING				
a AKADEMISKA HUS				
Akademiska Hus AB Region Syd akademiskahus.se				
LOKALISERINGSFIGUR				
LTH MASKINTEKNIK				
REGISTERFASTIGHET				
LUND HELGONAGÅRDEN 6:16				
BYGGNADSVERNNUMMER				
M18:111-114				
HUSDEL	PLANID	ANSV. PART		
REGISTERNUMMER				
UPPDRAGS NR	RTAD AV	HANDLÄGARE		
1051360	IW	IW		
ANSVARIG	Mikael Renstrand			
KONSULT	AKADEMISKA HUS AB			
DATUM	REV./REL. DATUM			
2019-01-23				
DÖRRAR / PASSAGE				
PLAN 4				
BILAGA 1 DÖRRMÖTE				
FORMAT	SKALA	NUMMER		
A3	---	Sid 5		
REF:				


FÖRKLARING UTRYMNING

- Utrymningsstrategi
- Krav på
återinträde/återväxande
Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av
brandprojekteringen

FÖRKLARING DÖRRAR

- Passagekontroll
- Passagekontroll
återinrymning
- Passagekontroll
förberedd
- Larmad
- Olåst
- Salto+A

191028
Ⓐ A=Dörrautomatik (4st)
(lösning ej fastställd)



0 m 10 20

A	-	Automatik, allmän lösning	191028	IW
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
SYSTEMHANDLING				
a AKADEMISKA HUS				
Akademiska Hus AB Region Syd akademiskahus.se				
LOKALISERINGSFIGUR				
LTH MASKINTEKNIK				
REGISTERFASTIGHET				
LUND HELGONAGÅRDEN 6:16				
BYGGNADSKRÄNKNUMMER				
M18:111-114				
HUSDEL				
PLANID				
ANSV. PART				
REGISTERNUMMER				
UPPDRAGS NR				
1051360	RTAD AV	HANDläGARE		
ANSVÄRIG				
Mikael Renstrand				
KONSULT				
Akademiska Hus AB				
DATUM				
2019-01-23				
REV./REL. DATUM				
DÖRRAR / PASSAGE				
PLAN 5				
BILAGA 1 DÖRRMÖTE				
FORMAT	SKALA	NUMMER		BET
A3	---	Sid 6		A

FÖRKLARING UTRYMNING


- Utrymningsstrategi
- Krav på
återinträde/återväxande
- Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av
brandprojekteringen

FÖRKLARING DÖRRAR


- Passagekontroll
- Passagekontroll
återinrymning
- Passagekontroll
förberedd
- Larmad
- Olåst
- Salto+A

191028

(A) A=Dörrautomatik

A	-	Automatik, allmän lösning	191028	IW
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
SYSTEMHANDLING				
akademiskahus.se				
Akademiska Hus AB Region Syd				
LOKALISERINGSFIGUR				
				
LTH MASKINTEKNIK				
REGISTERFASTIGHET				
LUND HELGONAGÅRDEN 6:16				
BYGGNADSVERNNUMMER				
M18:111-114				
HUSDEL	PLANID	ANSV. PART		
REGISTRERINGSNUMMER				
UPPDRAGS NR	RTAD AV	HANDLÄGARE		
1051360	IW	IW		
ANSVARIG	Mikael Renstrand			
KONSULT	Akademiska Hus AB			
DATUM	REV./REL. DATUM			
2019-01-23				
DÖRRAR / PASSAGE				
PLAN 6				
BILAGA 1 DÖRRMÖTE				
FORMAT	SKALA	NUMMER		
A3	---	Sid 7		
REF:				
LÄGER:				
R:O: 2019-10-30 07:56				

0 m 10 20




Bilaga 5; Utrymning i 114

BRANDSKYDD UNDER BYGGTID


TECKENFÖRKLARING

Brand och utrymningsalarm
ska beaktas enligt
dokumentationen.



A	ARKITEKT	ANMÄLDE NT
K	KONSTRUKTÖR	Konstruktör nt
V	VVS	VVS nt
E	EL	El nt
M	MARK	Mark nt
<input checked="" type="checkbox"/> BR SÄKERHETSPARTNER NORDEN AB 870-4917709		
LPPRGÄNGSMÅNAD		NTAD / KONTAKT AV NAME/ÄRKEGÅRDE
MBT		Carolina Staffan
DATERAD		LPPRGÄNGSMÅNAD
2019-07-01		Hägglund Rörström
Plan 1		
ÖVERSIKT BRAND		
VALA		
NUMMER BUB-40-P-1801_114-ÖB01		
BR		

Bilaga 6; KC4 Norra entrén




LINK ARKITEKTUR

XRFF

LÄGER: SB11

KC4 NORRA ENTRÉN
FÖRSLAG 2019-11-06
PLAN 1:100



LINK ARKITEKTUR


XREF

LAGER: SB11

0 5 10 m

KC4 NORRA ENTRÉN
FÖRSLAG 2019-11-06
SEKTION 1:100


Bilaga 7; KC4, Inplacerings- och dörrritningar



FÖRHANDSKOPIA 2019-05-27

BET ANT ANDRNING AVSER DATUM SIGN

SYSTEMHANDLING



AKADEMISKA HUS

KC4

Akademiska Hus AB akademiskahus.se	UPPDAG NR 50210116	RITAD AV MNL	HANLÄGGARE B. BENGTSSON
ANSVARIG LAILLA IFWER STERNHOFF			
KONSULT LINK ARKITEKTUR AB			
DATUM 2019-xx-xx		REV./REL. DATUM	
REGISTERFASTIGHET HELGONAGÅRDEN 6:16			HUS 4
ANMÄKNINGSNR M0018:152			PLAN -1, DEL 1, +68,72
HUSDEL 1	PLANDI 02	ANSV. PART A	INPLACERING
REGISTRERINGSNUMMER M0018:152/2-046	FORMAT A1	SKALA 1:100	NUMMER A-47.1-2210

FÖRKLARINGAR


	STUDIE-/STUDENTMILJÖ
	REGLERTEKNIK
	IEA
	LU SERVICE



FÖRHANDSKOPIA 2019-05-27

BET ANT ANDRINGER AVSER DATUM SIGN

SYSTEMHANDLING




AKADEMIKA HUS

KC4

UPPDAG NR 50210116	RITAD AV MNL	HANLÄGGARE B. BENGTSSON
ANSVARIG LAILA IFWER STERNHOFF		
KONSULT LINK ARKITEKTUR AB		
DATUM 2019-xx-xx		REV./REL. DATUM
REGISTERFASTIGHET HELGONAGÅRDEN 6:16		HUS 4
ANMÄKNINGSNR M0018152		PLAN -1, DEL 2, +68,72
HUSDEL 2	PLANID 02	ANSV. PART A
REGISTRERINGSNUMMER M0018:152/2-047	FORMAT A1	SKALA 1:100
	NUMMER A-47.1-2220	BET

FÖRKLARINGAR


	STUDIE-/STUDENTMILJÖ
	IPROD



FÖRHANDSKOPIA 2019-05-27

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

SYSTEMHANDLING



AKADEMiska HUS

KC4

Akademiska Hus AB akademiskahus.se	UPPDAG NR 50210116	RITAD AV MNL	HANLÄGGARE B.BENGTSSEN
ANSVARIG LAILLA IFWERS STERNHOFF			
KONSULT LINK ARKITEKTUR AB			
DATUM 2019-xx-xx		REV./REL. DATUM	
REGISTERFASTIGHET HELGONAGÅRDEN 6:16			HUS 4
ANMÄKNINGSNR M0018:152			PLAN 0, DEL 1, +72,00
HUSDEL 1	PLANO 03	ANSV. PART A	INPLACERING
REGISTRERINGSNUMMER M0018:152/2-042	FORMAT A1	SKALA 1:100	NUMMER A47.1-2310

FÖRKLARINGAR


	STUDIE-/STUDENTMILJÖ
	I-PROD



FÖRHANDSKOPIA 2019-05-27

BET ANT ANDRIGEN AVSER DATUM SIGN

SYSTEMHANDLING




AKADEMISKA HUS

KC4

Akademiska Hus AB akademiskahus.se	UPPDAG NR 50210116	RITAD AV MNL	HANLÄGGARE B.BENGÖSSON
ANSVARIG LAILLA IFWER STERNHOFF			
KONSULT LINK ARKITEKTUR AB			
DATUM 2019-xx-xx	REV./REL. DATUM		
REGISTERFASTIGHET HELGONAGÅRDEN 6:16	HUS 4		
ANMÄKNINGSNR M0018152	PLAN 0, DEL 2, +72,00		
HUSDEL 2	PLANO 03	ANSV. PART A	INPLACERING
REGISTRERINGSNUMMER M0018:152/2-043	FORMAT A1	SKALA 1:100	NUMMER A47.1-2320

FÖRKLARINGAR


	MASKINTEKNOLOGI
	IML



FÖRHANDSKOPIA 2019-05-27

BET ANT ANDRIGEN AVSER DATUM SIGN

SYSTEMHANDLING




AKADEMiska HUS

KC4

Akademiska Hus AB akademiskahus.se	UPPDAG NR 50210116	RITAD AV MNL	HANLÄGGARE B.BENGÖSSON
ANSVARIG LAILLA IFWER STERNHOFF			
KONSULT LINK ARKITEKTUR AB			
DATUM 2019-xx-xx			REV./REL. DATUM
REGISTERFASTIGHET HELGONAGÅRDEN 6:16			
ANMÄKNINGSNR M0018152			
HUSDEL 1	PLANID 04	ANSV. PART A	
REGISTRERINGSNUMMER M0018:152/2-044	FORMAT A1	SKALA 1:100	NUMMER A-47.1-2410

FÖRKLARINGAR


	MASKTEKNOLOGI
	IML



FÖRHANDSKOPIA 2019-05-27

BET ANT ANDRNING AVSER DATUM SIGN

SYSTEMHANDLING



AKADEMISKA HUS

KC4

Akademiska Hus AB akademiskahus.se	UPPDAG NR 50210116	RITAD AV MNL	HANLÄGGARE B. BENGTSSON
ANSVARIG LAILLA IFWER STERNHOFF			
KONSULT LINK ARKITEKTUR AB			
DATUM 2019-xx-xx		REV./REL. DATUM	
REGISTERFASTIGHET HELGONAGÅRDEN 6:16			HUS 4
ANMÄKNINGSNR M0018152			PLAN +1, DEL 2, +75,28
HUSDEL 2	PLÄNID 04	ANSV. PART A	INPLACERING
REGISTRERINGSNUMMER M0018:152/2-045	FORMAT A1	SKALA 1:100	NUMMER A-47.1-2420

FÖRKLARINGAR

MASKINTEKNOLOGI


IEA



FÖRHANDSKOPIA 2019-05-27

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

SYSTEMHANDLING




AKADEMiska HUS

KC4

Akademiska Hus AB akademiskahus.se	UPPDAG NR 50210116	RITAD AV MNL	HANLÄGGARE B. BENGTSSON
ANSVARIG LAILLA IFWER STERNHOFF			
KONSULT LINK ARKITEKTUR AB			
DATUM 2019-xx-xx		REV./REL. DATUM	
REGISTERFASTIGHET HELGONAGÅRDEN 6:16		HUS 4	
ANMÄKNINGSNR M0018:152		PLAN +2, DEL 1, +78,56	
HUSDEL 1	PLANID 05	ANSV. PART A	INPLACERING
REGISTRERINGSNUMMER M0018:152/2-046	FORMAT A1	SKALA 1:100	NUMMER A-47.1-2510

FÖRKLARINGAR


	MASKINTEKNOLOGI
	IEA



FÖRHANDSKOPIA 2019-05-27

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

SYSTEMHANDLING




AKADEMISKA HUS

KC4

Akademiska Hus AB akademiskahus.se	UPPDAG NR 50210116	RITAD AV MNL	HANLÄGGARE B. BENGTSSON
ANSVARIG LAILA IFWER STERNHOFF			
KONSULT LINK ARKITEKTUR AB			
DATUM 2019-xx-xx		REV./REL. DATUM	
REGISTERFASTIGHET HELGONAGÅRDEN 6:16		HUS 4	
ANMÄKNINGSNR M0018152		PLAN +2, DEL 2, +78,56	
HUSDEL 2	PLANID 05	ANSV. PART A	INPLACERING
REGISTRERINGSNUMMER M0018152/2-047	FORMAT A1	SKALA 1:100	NUMMER A-47.1-2520

FÖRKLARINGAR


 REGLERTEKNIK



FÖRHANDSKOPIA 2019-05-27

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

SYSTEMHANDLING



AKADEMISKA HUS

KC4	UPPDAG NR 50210116	RITAD AV MNL	HANLÄGGARE B. BENGTSSON
Akademiska Hus AB akademiskahus.se	ANSVARIG LAILLA IFWER STERNHOFF	KONSULT LINK ARKITEKTUR AB	
DATUM 2019-xx-xx	REV./REL. DATUM		
REGISTERFASTIGHET HELGONAGÅRDEN 6:16		HUS 4	
ANMÄKNINGSNR M0018152		PLAN +3, DEL 1, +81,84	
HUSDEL 1	PLANID 06	INPLACERING	
ANSV. PART A			
REGISTRERINGSNUMMER M0018:152/2-048	FORMAT A1	SKALA 1:100	NUMMER A-47.1-2610

FÖRKLARINGAR




REGLERTEKNIK



FÖRHANDSKOPIA 2019-05-27

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

SYSTEMHANDLING




AKADEMISKA HUS

KC4

UPPDAG NR 50210116	RITAD AV MNL	HANLÄGGARE B. BENGTSSON
ANSVARIG LAILA IFWER STERNHOFF		
KONSULT LINK ARKITEKTUR AB		
DATUM 2019-xx-xx		REV./REL. DATUM
REGISTERFASTIGHET HELGONAGÅRDEN 6:16		HUS 4
ANMÄKNINGSNR M0018152		PLAN +3, DEL 2, +81,84
HUSDEL 2	PLANID 06	ANSV. PART A
REGISTRERINGSNUMMER M0018:152/2-049	FORMAT A1	SKALA 1:100
	NUMMER A-47.1-2620	BET

FÖRKLARINGAR


ENERGIVETENSKAPER



FÖRHANDSKOPIA 2019-05-27

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

SYSTEMHANDLING




AKADEMiska HUS

KC4	UPPDAG NR 50210116	RITAD AV MNL	HANLÄGGARE B. BENGTSSON
Akademiska Hus AB akademiskahus.se	ANSVARIG LAILLA IFWER STERNHOFF	KONSULT LINK ARKITEKTUR AB	
DATUM 2019-xx-xx	REV./REL. DATUM		
REGISTERFASTIGHET HELGONAGÅRDEN 6:16	HUS 4		
ANMÄKNINGSNR M0018152	PLAN +4, DEL 1, +85,12		
HUSDEL 1	PLANO 07	ANSV. PART A	INPLACERING
REGISTRERINGSNUMMER M0018:152/2-050	FORMAT A1	SKALA 1:100	NUMMER A-47.1-2710

FÖRKLARINGAR


ENERGIVETENSKAPER



FÖRHANDSKOPIA 2019-05-27

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

SYSTEMHANDLING



AKADEMiska HUS

KC4

UPPDAG NR	50210116	RITAD AV	MNL	HANLÄGGARE	B. BENGTSSON
ANSVARIG	LAILA IFWER STERNHOFF				
KONSULT	LINK ARKITEKTUR AB				
DATUM	2019-xx-xx	REV./REL. DATUM			
REGISTERFASTIGHET	HELGONAGÅRDEN 6:16				
ANMÄKNINGSNR	M0018152				
HUSDEL	2	PLANO	07	ANSV. PART	A
REGISTRERINGSNUMMER	M0018:152/2-051	FORMAT	A1	SKALA	1:100
		NUMMER	A-47.1-2720		
		BET			



FÖRKLARING UTRYMNING

- Utrymningsstrategi
- Krav på återinträde/återvändande
- Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av brandprojekteringen

FÖRKLARING DÖRRAR

- Passagekontroll
- Passagekontroll återinrymning
- Passagekontroll förberedd
- Larmad
- Oläst
- 191113 SaltoGeo+mikrobrytare+A
- SaltoGeo+nyckelbrytare
- +mikrobrytare+A
- A=Dörrautomatik (xxst) (lösning ej fastställd)
- A=Dörrautomatik Befintlig
- Dörrhållarmagnet

FUNKTION DÖRRAR

- ① Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
Återinrymning aktiveras
- ② Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ③ Normal: Armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ④ Normal: Uppställd
Brand: Dör stängs
- ⑤ Normal: Uppställd
Brand: Dör stängs
Klämsensor kopplas bort
- ⑥ Normal: GEO aktiverar A
Brand: ----
- ⑦ Normal: Nyckelbrytare med GEO aktiverar A
Brand: ----

BET	ANT	ÄNDRINGER AVSER	DATUM	SIGN
C	-	Dörrautomatik, Allmän rev.	191113	IW
B	-	Utrymn. KC3, Slagriktnng Dörr	190412	IW
A	-	Utrymning/Återinträde	190408	IW


SYSTEMHANDLING

Akademiska Hus AB Region Syd akademiskhus.se

LOKALISERINGSFIGUR

LTH KC 4 Evak M-huset		
REGISTERFÄRSCHET		
BYGGSÖVERSKJUMMER		
M18:152		
HUSDEL	PLANID	ANSV. PART
REGISTRERINGSNUMMER		
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDELLÄGARE
1051560	IW	IW
ANSVARIG		
Jan Andersson		
KONSULT		
Akademiska Hus AB		
DATUM	REV./REL. DATUM	
2019-01-23		
DÖRRAR / PASSAGE		
PLAN 0		
BILAGA 1 DÖRRMÖTE		
FORMAT	SKALA	NUMMER
A3	---	KC4-DÖRR 0





FÖRKLARING UTRYMNING

- Utrymningsstrategi
- Krav på återinträde/återväxande
- Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av brandprojekteringen

FÖRKLARING DÖRRAR

- Passagekontroll
- Passagekontroll återinrymning
- Passagekontroll förberedd
- Larmad
- Oläst
- SaltoGeo+mikrobrytare+A
- SaltoGeo+nyckelbrytare +mikrobrytare+A
- A=Dörrautomatik (xxst) (lösning ej fastställd)
- A=Dörrautomatik Befintlig
- Dörrhållarmagnet

FUNKTION DÖRRAR

- ① Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
Återinrymning aktiveras
- ② Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ③ Normal: Armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ④ Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
- ⑤ Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
Klämsensor kopplas bort
- ⑥ Normal: GEO aktiverar A
Brand: ---
- ⑦ Normal: Nyckelbrytare med GEO aktiverar A
Brand: ---

C	-	Dörrautomatik, Allmän rev.	191113	IW
B	-	Utrymn. KC3, Slagriktnng Dörr	190412	IW
A	-	Utrymning/Återinträde	190408	IW

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SYSTEMHANDLING



Akademiska Hus AB Region Syd
akademiskhus.se

LOKALISERINGSFIGUR

LTH KC 4 Evak M-huset

REGISTERFÄSTHET
BYGgnADSVERSKOMMUN
M18:152

HUSDEL PLANID ANSV. PART

REGISTRERINGSNUMMER

UPPDRAG NR 1051560 RITAD AV HANDLÄGGARE

ANSVÄRG Jan Andersson

KONSULT Akademiska Hus AB

DATUM 2019-01-23 REV./REL. DATUM

DÖRRAR / PASSAGE

PLAN 0 DEL 2

BILAGA 1 DÖRRMÖTE

FORMAT SKALA NUMMER

A3 --- KC4-DÖRR 0/2 C



FÖRKLARING UTRYMNING

- Utrymningsstrategi
- Krav på återinträde/återvändande
- Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av brandprojekteringen

FÖRKLARING DÖRRAR

- Passagekontroll
 - Passagekontroll återinrymning
 - Passagekontroll förberedd
 - Larmad
 - Oläst
- 191113
 SaltoGeo+mikrobrytare+A
 SaltoGeo+nyckelbrytare
 +mikrobrytare+A
 A=Dörrautomatik (xxst)
 (lösning ej fastställd)
 A=A=Dörrautomatik Befintlig
 Dörrhållarmagnet

FUNKTION DÖRRAR

- ① Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
Återinrymning aktiveras
- ② Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ③ Normal: Armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ④ Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
- ⑤ Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
Klämsensor kopplas bort
- ⑥ Normal: GEO aktiverar A
Brand: ----
- ⑦ Normal: Nyckelbrytare med GEO
aktiverar A
Brand: ----

C	-	Dörrautomatik, Allmän rev.	191113	IW
B	-	Utrymn. KC3, Slagriktnng Dörr	190412	IW
A	-	Utrymning/Återinträde	190408	IW
BET ANT	XÄNDERINGEN AVSER	DATUM	SIGN	

SYSTEMHANLING

Akademiska Hus AB Region Syd
akademiskhus.se

LOKALISERINGSFIGUR

LTH KC 4 Evak M-huset

REGISTERFÄSTNING
BYGgnADSSERIALNUMMER
M18:152

HUSDEL

PLANID ANSV. PART

REGISTRERINGSNUMMER

UPPDRAG NR 1051560 RITAD AV IW HANLÄGGARE

ANSVÄRIG Jan Andersson

KONSULT Akademiska Hus AB

DATUM 2019-01-23 REV./REL. DATUM

DÖRRAR / PASSAGE PLAN 1

BILAGA 1 DÖRRMÖTE

FORMAT A3 SKALA --- NUMMER KC4-DÖRR 1



FÖRKLARING UTRYMNING

- Utrymningsstrategi
- Krav på återinträde/återväxande
- Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av brandprojekteringen

FÖRKLARING DÖRRAR

- Passagekontroll
- Passagekontroll återinrymning
- Passagekontroll förberedd
- Larmad
- Oläst
- 191113 SaltoGeo+mikrobrytare+A
- SaltoGeo+nyckelbrytare +mikrobrytare+A
- (N) A=Dörrautomatik (xxst) (lösning ej fastställd)
- (A) A=Dörrautomatik Befintlig
- (M) Dörrhållarmagnet

FUNKTION DÖRRAR

- ① Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
Återinrymning aktiveras
- ② Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ③ Normal: Armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ④ Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
- ⑤ Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
Klämsensor kopplas bort
- ⑥ Normal: GEO aktiverar A
Brand: ---
- ⑦ Normal: Nyckelbrytare med GEO aktiverar A
Brand: ---

C	-	Dörrautomatik, Allmän rev.	191113	IW
B	-	Utrymn. KC3, Slagriktnig Dörr	190412	IW
A	-	Utrymning/Återinträde	190408	IW

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SYSTEMHANDLING

	AKADEMIKA HUS
Akademiska Hus AB Region Syd akademiskahus.se	

LOKALISERINGSFIGUR

LTH KC 4 Evak M-huset

REGISTERFÄSTHET
LUND HELGONAGÅRDEN 6:16
BYGGSÄRSVERKSNUMMER
M18:152

HUSDEL

PLÄNID ANSV. PART

REGISTRERINGSNUMMER

UPPDRAGS-NR

1051560

STAD AV

IW

HANDLÄGGARE

IW

ANSVÄRG

Jan Andersson

KONSULT

AKademiska Hus AB

DATUM

2019-01-23

REV./REL. DATUM

DÖRRAR / PASSAGE PLAN 1 DEL 1 BILAGA 1 DÖRRMÖTE

FORMAT

A3

SKALA

NAMN

KC4-DÖRR 1/1 C

BET

REF:

LÄGER:



BET	ANT	ÄNDRINGER AVSER	DATUM	SIGN
C	-	Dörrautomatik, Allmän rev.	191113	IW
B	-	Utrymn. KC3, Slagriktnng Dörr	190412	IW
A	-	Utrymning/Återinträde	190408	IW

SYSTEMHANDLING

AKADEMISKA HUS

Akademiska Hus AB Region Syd
akademiskhus.se

LOKALISERINGSFIGUR

LTH KC 4 Evak M-huset

REGISTERFÄRIGHET
LUND HELGONAGÅRDEN 6:16
BYGGSÖVRINGSNUMMER
M18:152

HUSDEL **PLANID** **ANSV. PART**

REGISTRERINGSNUMMER

UPPDRAG NR 1051560 **RITAD AV** **HANDLÄGGARE**
ANSVÄRG Jan Andersson

KONSULT Akademiska Hus AB
DATUM 2019-01-23 **REV./REL. DATUM**

DÖRRAR / PASSAGE
PLAN 1 DEL_2
BILAGA 1 DÖRRMÖTE

FORMAT A3 **SKALA** --- **NAMN** KC4-DÖRR 1/2 C



FÖRKLARING UTRYMNING

- Utrymningsstrategi
- Krav på återinträde/återvändande
- Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av brandprojekteringen

FÖRKLARING DÖRRAR

- Passagekontroll
 - Passagekontroll återinrymning
 - Passagekontroll förberedd
 - Larmad
 - Oläst
- 191113
 SaltoGeo+mikrobrytare+A
 SaltoGeo+nyckelbrytare
 +mikrobrytare+A
 A=Dörrautomatik (xxst)
 (lösning ej fastställd)
 A=Dörrautomatik Befintlig
 M=Dörrhållarmagnet

FUNKTION DÖRRAR

- ① Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
Återinrymning aktiveras
- ② Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ③ Normal: Armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ④ Normal: Uppställd
Brand: Dör stängs
- ⑤ Normal: Uppställd
Brand: Dör stängs
Klämsensor kopplas bort
- ⑥ Normal: GEO aktiverar A
Brand: ----
- ⑦ Normal: Nyckelbrytare med GEO aktiverar A
Brand: ----

C	-	Dörrautomatik, Allmän rev.	191113	IW
B	-	Utrymn. KC3, Slagriktnng Dörr	190412	IW
A	-	Utrymning/Återinträde	190408	IW
BET ANT	XÄNDERINGEN AVSER	DATUM	SIGN	

SYSTEMHANDLING

Akademiska Hus AB Region Syd
akademiskahus.se

REGISTERFÄRSCHET		
LUND HELGONAGÅRDEN 6:16		
BYGGSÖVARSNUMMER		
M18:152		
HUSDEL	PLANID	ANSV. PART
REGISTRERINGSNUMMER		
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDELLÄGARE
1051560	IW	IW
ANSVARIG	Jan Andersson	
KONSULT	Akademiska Hus AB	
DATUM	REV./REL. DATUM	2019-01-23
DÖRRAR / PASSAGE PLAN 2		
BILAGA 1 DÖRRMÖTE		
FORMAT	SKALA	NUMMER
A3	---	KC4-DÖRR 2



FÖRKLARING UTRYMNING

- Utrymningsstrategi
- Krav på återinträde/återvändande
- Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av brandprojekteringen

FÖRKLARING DÖRRAR

- Passagekontroll
- Passagekontroll återinrymning
- Passagekontroll förberedd
- Larmad
- Oläst

- 191113
- SaltoGeo+mikrobrytare+A
 - SaltoGeo+nyckelbrytare +mikrobrytare+A
 - (N) A=Dörrautomatik (xxst)
(lösning ej fastställd)
 - (A) A=Dörrautomatik Befintlig
 - M Dörrhållarmagnet

FUNKTION DÖRRAR

- Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
Återinrymning aktiveras
- Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- Normal: Armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
- Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
Klämsensor kopplas bort
- Normal: GEO aktiverar A
Brand: ---
- Normal: Nyckelbrytare med GEO aktiverar A
Brand: ---

C	-	Dörrautomatik, Allmän rev.	191113	IW
B	-	Utrymn. KC3, Slagriktnng Dörr	190412	IW
A	-	Utrymning/Återinträde	190408	IW

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SYSTEMHANDLING



Akademiska Hus AB Region Syd
akademiskhus.se

LOKALISERINGSFIGUR

LTH KC 4 Evak M-huset

REGISTERFÄRSCHET
BYGGSÖVERSKJUMMER
M18:152

HUSDEL PLANID ANSV. PART

REGISTRERINGSNUMMER

UPPDRAGS-NR 1051560 RITAD AV IW HANDLÄGGARE IW

ANSVÄRG Jan Andersson

KONSULT Akademiska Hus AB

DATUM 2019-01-23 REV./REL. DATUM


DÖRRAR / PASSAGE

PLAN 2 DEL 1

BILAGA 1 DÖRRMÖTE

FORMAT SKALA NUMMER

A3 --- KC4-DÖRR 2/1 C



FÖRKLARING UTRYMNING

- Utrymningsstrategi
- Krav på återinträde/återväxande
- Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av brandprojekteringen

FÖRKLARING DÖRRAR

- Passagekontroll
- Passagekontroll återinrymning
- Passagekontroll förberedd
- Larmad
- Oläst
- 191113**
- SaltoGeo+mikrobrytare+A
- SaltoGeo+nyckelbrytare+N
- (N)
- A=Dörrautomatik (xxst)
(lösning ej fastställd)
- A=Dörrautomatik befintlig
- M=Dörrhållarmagnet

FUNKTION DÖRRAR

- Normal: Passage + armbägskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
Återinrymning aktiveras
- Normal: Passage + armbägskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- Normal: Armbägskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
- Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
Klämsensor kopplas bort
- Normal: GEO aktiverar A
Brand: ----
- Normal: Nyckelbrytare med GEO aktiverar A
Brand: ----

C	-	Dörrautomatik, Allmän rev.	191113	IW
B	-	Utrymn. KC3, Slagriktnng Dörr	190412	IW
A	-	Utrymn/Återinträde	190408	IW
BET	ANT	ÄNDRINGER AV SER	DATUM	SIGN

SYSTEMHANDLING

a
AKADEMISKA HUS

Akademiska Hus AB Region Syd
akademiskhus.se

LOKALISERINGSFIGUR

LTH KC 4 Evak M-huset

REGISTERFÄRIGHET
LUND HELGONAGÅRDEN 6:16
BYGGSÄRSERIUMMER
M18:152

HUSDEL **PLANID** **ANSV. PART**

REGISTRERINGSNUMMER

UPPDRAGS NR **RITAD AV** **HANDELLÄGGERE**
1051560 IW IW

ANSVÄRG Jan Andersson

KONSULT Akademiska Hus AB

DATUM 2019-01-23 **REV./REL. DATUM**

DÖRRAR / PASSAGE
PLAN 2 DEL 2
BILAGA 1 DÖRRMÖTE

FORMAT **SKALA** **NUMMER**
A3 --- KC4-DÖRR 2/2 C



FÖRKLARING UTRYMNING

- Utrymningsstrategi
- Krav på återinträde/återvändande
- Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av brandprojekteringen

FÖRKLARING DÖRRAR

- Passagekontroll
 - Passagekontroll återinrymning
 - Passagekontroll förberedd
 - Larmad
 - Oläst
- 191113
 SaltoGeo+mikrobrytare+A
 SaltoGeo+nyckelbrytare
 +mikrobrytare+A
 A=Dörrautomatik (xxst)
 (lösning ej fastställd)
 A=A=Dörrautomatik Befintlig
 M=Dörrhållarmagnet

FUNKTION DÖRRAR

- ① Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
Återinrymning aktiveras
- ② Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ③ Normal: Armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ④ Normal: Uppställd
Brand: Dör stängs
- ⑤ Normal: Uppställd
Brand: Dör stängs
Klämsensor kopplas bort
- ⑥ Normal: GEO aktiverar A
Brand: ----
- ⑦ Normal: Nyckelbrytare med GEO aktiverar A
Brand: ----

C	-	Dörrautomatik, Allmän rev.	191113	IW
B	-	Utrymn. KC3, Slagriktnng Dörr	190412	IW
A	-	Utrymning/Återinträde	190408	IW
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

SYSTEMHANDLING

Akademiska Hus AB Region Syd
akademiskahus.se

REGISTERFÄSTHET		
LUND HELGONAGÅRDEN 6:16		
BYGGSÖVARSNUMMER		
M18:152		
HUSDEL	PLANID	ANSV. PART
REGISTRERINGSNUMMER		
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
1051560	IW	IW
ANSVÄRG	Jan Andersson	
KONSULT	Akademiska Hus AB	
DATUM	REV./REL. DATUM	2019-01-23
DÖRRAR / PASSAGE PLAN 3		
BILAGA 1 DÖRRMÖTE		
FORMAT	SKALA	NUMMER
A3	---	KC4-DÖRR 3



FÖRKLARING UTRYMNING

- Utrymningsstrategi
- Krav på återinträde/återväxande
- Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av brandprojekteringen

FÖRKLARING DÖRRAR

- Passagekontroll
- Passagekontroll återinrymning
- Passagekontroll förberedd
- Larmad
- Oläst
- 191113 SaltoGeo+mikrobrytare+A
- SaltoGeo+nyckelbrytare +mikrobrytare+A
- (N) A=Dörrautomatik (xxst) (lösning ej fastställd)
- (A) A=Dörrautomatik Befintlig
- (M) Dörrhållarmagnet

FUNKTION DÖRRAR

- ① Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
Återinrymning aktiveras
- ② Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ③ Normal: Armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ④ Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
- ⑤ Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
Klämsensor kopplas bort
- ⑥ Normal: GEO aktiverar A
Brand: ---
- ⑦ Normal: Nyckelbrytare med GEO aktiverar A
Brand: ---

C	-	Dörrautomatik, Allmän rev.	191113	IW
B	-	Utrymn. KC3, Slagriktn. Dörr	190412	IW
A	-	Utrymning/Återinträde	190408	IW

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SYSTEMHANDLING



Akademiska Hus AB Region Syd

akademiskhus.se

LOKALISERINGSFIGUR

LTH KC 4 Evak M-huset

REGISTERFÄRSCHET
BYGgnADSSERIALNUMMER
M18:152

HUSDEL PLANID ANSV. PART

REGISTRERINGSNUMMER

UPPDRAGS-NR 1051560 RITAD AV HANLÄGGARE

ANSVÄRIG Jan Andersson

KONSULT Akademiska Hus AB

DATUM 2019-01-23 REV./REL. DATUM

DÖRRAR / PASSAGE

PLAN 3 DEL 1

BILAGA 1 DÖRRMÖTE

FORMAT SKALA NUMMER

A3 --- KC4-DÖRR 3/1 C



FÖRKLARING UTRYMNING

- Utrymningsstrategi
- Krav på återinträde/återväxande
- Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av brandprojekteringen

Larmad?

FÖRKLARING DÖRRAR

- Passagekontroll
- Passagekontroll återinrymning
- Passagekontroll förberedd
- Larmad
- Oläst
- 191113 SaltoGeo+mikrobrytare+A
- 191113 SaltoGeo+nyckelbrytare +mikrobrytare+A
- A=Dörrautomatik (xxst) (lösning ej fastställd)
- A=Dörrautomatik Befintlig
- M=Dörrhållarmagnet

FUNKTION DÖRRAR

- ① Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
Återinrymning aktiveras
- ② Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ③ Normal: Armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ④ Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
- ⑤ Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
Klämsensor kopplas bort
- ⑥ Normal: GEO aktiverar A
Brand: ---
- ⑦ Normal: Nyckelbrytare med GEO aktiverar A
Brand: ---

C	-	Dörrautomatik, Allmän rev.	191113	IW
B	-	Utrymn. KC3, Slagriktn. Dörr	190412	IW
A	-	Utrymning/Återinträde	190408	IW
BET ANT	XÄNDERINGEN AVSER	DATUM	SIGN	

SYSTEMHANDLING

	AKADEMIKA HUS
Akademiska Hus AB Region Syd akademiskahus.se	

LOKALISERINGSFIGUR			

LTH KC 4 Evak M-huset

REGISTERFÄSTHET

LUND HELGONAGÅRDEN 6:16

BYGGSÄRSERIERSKUMMER

M18:152

HUSDEL

PLANID

ANSV. PART

REGISTRERINGSNUMMER

UPPDRAGS-NR

1051560

STAD AV

IW

HANDLÄGGARE

ANSVÄRG

Jan Andersson

KONSULT

Akademiska Hus AB

DATUM

2019-01-23

REV./REL. DATUM

DÖRRAR / PASSAGE

PLAN 3 DEL 2

BILAGA 1 DÖRRMÖTE

FORMAT

A3

SKALA

NAMN

KC4-DÖRR 3/2 C

BET

REF:

LÄGER:



FÖRKLARING UTRYMNING

- Utrymningsstrategi
- Krav på återinträde/återvändande
- Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av brandprojekteringen

FÖRKLARING DÖRRAR

- Passagekontroll
 - Passagekontroll återinrymning
 - Passagekontroll förberedd
 - Larmad
 - Oläst
- 191113
■ SaltoGeo+microrytare+A
■ SaltoGeo+nyckelbrytare
■ SaltoGeo+nyckelbrytare+mikrorytare+A
- (A) A=Dörrautomatik (xxst)
 (lösning ej fastställd)
- (A) A=Dörrautomatik Befintlig
- (M) Dörrhållarmagnet

FUNKTION DÖRRAR

- ① Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
Återinrymning aktiveras
- ② Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ③ Normal: Armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ④ Normal: Uppställd
Brand: Dör stängs
- ⑤ Normal: Uppställd
Brand: Dör stängs
Klämsensor kopplas bort
- ⑥ Normal: GEO aktiverar A
Brand: ----
- ⑦ Normal: Nyckelbrytare med GEO aktiverar A
Brand: ----

BET	ANT	ÄNDRINGER AVSER	DATUM	SIGN
C	-	Dörrautomatik, Allmän rev.	191113	IW
B	-	Utrymn. KC3, Slagriktnng Dörr	190412	IW
A	-	Utrymning/Återinträde	190408	IW

SYSTEMHANDLING

Akademiska Hus AB Region Syd
akademiskahus.se

REGISTERFÄSTNING		
BYGgnADSSERIALNUMMER M18:152		
HUSDEL	PLANID	ANSV. PART
REGISTRERINGSNUMMER		
UPPDRAG NR 1051560	STAD AV IW	HANDLÄGGARE IW
ANSVARIG Jan Andersson		
KONSULT Akademiska Hus AB		
DATUM 2019-01-23	REV./REL. DATUM	
DÖRRAR / PASSAGE PLAN 4		
BILAGA 1 DÖRRMÖTE		
FORMAT A3	SKALA ---	NAMN KC4-DÖRR 4 C





FÖRKLARING UTRYMNING

- Utrymningsstrategi
- Krav på återinträde/återväxande
- Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av brandprojekteringen

Larmad?

FÖRKLARING DÖRRAR

- Passagekontroll
 - Passagekontroll återinrymning
 - Passagekontroll förberedd
 - Larmad
 - Oläst
- 191113
 SaltoGeo+mikrobrytare+A
 SaltoGeo+nyckelbrytare
 N=A=Dörrautomatik (xxst)
 A=A=Dörrautomatik Befintlig
 M=Dörrhållarmagnet

FUNKTION DÖRRAR

- ① Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
Återinrymning aktiveras
- ② Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ③ Normal: Armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ④ Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
- ⑤ Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
Klämsensor kopplas bort
- ⑥ Normal: GEO aktiverar A
Brand: ---
- ⑦ Normal: Nyckelbrytare med GEO aktiverar A
Brand: ---

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
C	-	Dörrautomatik, Allmän rev.	191113	IW
B	-	Utrymn. KC3, Slagriktnng Dörr	190412	IW
A	-	Utrymning/Återinträde	190408	IW

SYSTEMHANDLING

	Akademiska Hus AB Region Syd akademiskhus.se
--	---

LOKALISERINGSFIGUR

LTH KC 4 Evak M-huset

REGISTERFÄRSCHET
BYGgnADSVERSKUMMER
M18:152

HUSDEL

PLANID ANSV. PART

REGISTRERINGSNUMMER

UPPDRAG NR 1051560 RITAD AV IW HANDLÄGGARE IW

ANSVÄRG Jan Andersson

KONSULT Akademiska Hus AB


DATUM 2019-01-23 REV./REL. DATUM

DÖRRAR / PASSAGE

PLAN 4 DEL 2

BILAGA 1 DÖRRMÖTE

FORMAT A3 SKALA --- NUMMER KC4-DÖRR 4/2 C



FÖRKLARING UTRYMNING

- Utrymningsstrategi
- Krav på återinträde/återvändande
- Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av brandprojekteringen

FÖRKLARING DÖRRAR

- Passagekontroll
- Passagekontroll återinrymning
- Passagekontroll förberedd
- Larmad
- Oläst
- 191113 SaltoGeo+mikrobrytare+A
- 191113 SaltoGeo+nyckelbrytare+A
- (A) A=Dörrautomatik (xxst) (lösnings ej fastställd)
- (A) A=Dörrautomatik Befintlig
- (M) Dörrhållarmagnet

FUNKTION DÖRRAR

- Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
Återinrymning aktiveras
- Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- Normal: Armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- Normal: Uppställd
Brand: Dör stängs
- Normal: Uppställd
Brand: Dör stängs
Klämsensor kopplas bort
- Normal: GEO aktiverar A
Brand: ----
- Normal: Nyckelbrytare med GEO aktiverar A
Brand: ----

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
C	-	Dörrautomatik, Allmän rev.	191113	IW
B	-	Utrymn. KC3, Slagriktnng Dörr	190412	IW
A	-	Utrymning/Återinträde	190408	IW


SYSTEMHANDLING

AKADEMIKA HUS

Akademiska Hus AB Region Syd
akademiskhus.se

LOKALISERINGSFIGUR

LTH KC 4 Evak M-huset		
REGISTERFÄRSCHET		
LUND HELGONAGÅRDEN 6:16		
BYGGSÖVARSNUMMER		
M18-152		
HUSDEL	PLANID	ANSV. PART
REGISTRERINGSNUMMER		
UPPROGAR NS	RITAD AV	HANDELLÄGGARE
1051560	IW	IW
ANSVARIG	Jan Andersson	
KONSULT	Akademiska Hus AB	
DATUM	REV./REL. DATUM	2019-01-23
DÖRRAR / PASSAGE PLAN -1		
BILAGA 1 DÖRRMÖTE		
FORMAT	SKALA	NUMMER
A3	---	KC4-DÖRR-1



C	-	Dörrautomatik, Allmän rev.	191113	IW
B	-	Utrymn. KC3, Slagriktnig Dörr	190412	IW
A	-	Utrymning/Återinträde	190408	IW
BET	ANT	ÄNDRINGER AVSER	DATUM	SIGN

SYSTEMHANDLING

LTH KC 4 Evak M-huset

LUND HELGONAGÅRDEN 6:16

BYGGSÖVERSKJUMMER
M18:152

HUSDEL

REGISTRERINGSNUMMER

UPPLÄGGS-NR 1051560 RITAD AV IW HANDLÄGGARE IW


ANSVÄRG Jan Andersson

KONSULT Akademiska Hus AB

DATUM 2019-01-23 **REV./REL. DATUM**

DÖRRAR / PASSAGE
PLAN -1 DEL 1
BILAGA 1 DÖRRMÖTE

FORMAT A3 **SKALA** --- **NUMMER** KC4-DÖRR-1/1 C



FÖRKLARING UTRYMNING

- Utrymningsstrategi
- Krav på återinträde/återvändande
- Utrymningsplats
- Utrymningsväg
- Brandcellsgräns EI 60
- Brandcellsgräns EI 30
- Område som ej omfattas av brandprojekteringen

FÖRKLARING DÖRRAR

- Passagekontroll
- Passagekontroll återinrymning
- Passagekontroll förberedd
- Larmad
- Oläst
- SaltoGeo+mikrobrytare+A
- SaltoGeo+nyckelbrytare +mikrobrytare+A
- A=Dörrautomatik (xxst) (lösning ej fastställd)
- A=Dörrautomatik Befintlig
- M=Dörrhållarmagnet

FUNKTION DÖRRAR

- ① Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
Återinrymning aktiveras
- ② Normal: Passage + armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ③ Normal: Armbågskontakt
Brand: Klämsensor kopplas bort
- ④ Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
- ⑤ Normal: Uppställd
Brand: Dörr stängs
Klämsensor kopplas bort
- ⑥ Normal: GEO aktiverar A
Brand: ---
- ⑦ Normal: Nyckelbrytare med GEO aktiverar A
Brand: ---

BET	ANT	ÄNDRINGER AVSER	DATUM	SIGN
C	-	Dörrautomatik, Allmän rev.	191113	IW
B	-	Utrymn. KC3, Slagriktnng Dörr	190408	IW
A	-	Utrymning/Återinträde		

SYSTEMHANDLING

Akademiska Hus			
Akademiska Hus AB Region Syd akademiskhus.se			
LOKALISERINGSFIGUR			

LTH KC 4 Evak M-huset			
REGISTERFÄSTNING	LUND HELGONAGÅRDEN 6:16		
BYGGSÖVARSNUMMER	M18:152		
HUSDEL	PLANID	ANSV. PART	
REGISTRERINGSNUMMER			
UPPLÄGG. NR	RITAD AV	HANDELLÄGGERE	
ANSVÄRG	Jan Andersson		
KONSULT	Akademiska Hus AB		
DATUM	REV./REL. DATUM	2019-01-23	

DÖRRAR / PASSAGE			
PLAN -1 DEL 2			
BILAGA 1 DÖRRMÖTE			
FORMAT	SKALA	NUMMER	BET
A3	---	KC4-DÖRR-1/2 C	

Bilaga 8; Sammanställning evakuerade förråd

M-huset, förråd under evakuering 2019-11-15

Evakuering M-huset

Rum						
Rumfunk.nr	Rumsnamn	Rumsbeteckning	Projekterat rumsnummer:	Prog. area:	Verksamhet	Projekt
L5.1.119	Förråd		340H	108	Energivetenskaper, 107381	Evakuering M-huset
L5.1.117	Förråd		0320A	36	Husstyrelse M-huset, 107303	Evakuering M-huset
L5.1.066	Förråd		Utreds	0	Hållfasthetsslära, 107145	Evakuering M-huset
L5.1.116	Förråd		1329B	18	IEA, 107391	Evakuering M-huset
L5.1.124	Förråd		0340Q	148	IEA, 107391	Evakuering M-huset
L5.1.118	Förråd		340G	77	Industriell produktion, 107351	Evakuering M-huset
L1.5.017	Förråd	Cykel/Nollning	0325	25	LTH gemensamt, 107991	Evakuering M-huset
L3.0.043	Buffert		0320E	61	LTH gemensamt, 107991	Evakuering M-huset
L5.1.120	Förråd	Jesperspex	0320F	58	LTH gemensamt, 107991	Evakuering M-huset
L5.1.121	Förråd	Gemensamt	0333	18	LTH gemensamt, 107991	Evakuering M-huset
L5.1.122	Förråd		0335	36	Reglerteknik, 107147	Evakuering M-huset
L5.1.123	Förråd		0337	36	Reglerteknik, 107147	Evakuering M-huset

Evakuering KC4

Rumfunk.nr	Rumsnamn	Rumsbeteckning	Projekterat rumsnummer:	Prog. area:	Verksamhet	Projekt
L5.1.069	Förråd		MN 132-135	18	Energivetenskaper, 107381	Evakuering
L5.1.067	Förråd		DP 198-204	36	IEA, 107391	Evakuering
L5.1.068	Förråd		DP 180-183	18	IEA, 107391	Evakuering
L5.1.105	Förråd		MN 163-166	6	IEA, 107391	Evakuering
L5.1.065	Förråd		DP 174-177	0	Industriell produktion, 107351	Evakuering
L5.1.062	Förråd	M-sektionen	DP 183-186	18	LTH gemensamt, 107991	Evakuering
L5.1.063	Förråd	I-sektionen	DP 186-189	18	LTH gemensamt, 107991	Evakuering
L5.1.087	Förråd		DP 174-177	18	LTH gemensamt, 107991	Evakuering
L5.1.071	Förråd	Kopiering post	OP 186-189	18	Produktionsekonomi, 107312	Evakuering
L5.1.101	Förråd		DP 195-198	18	Reglerteknik, 107147	Evakuering
L5.1.103	Förråd		DP 201-204	18	Reglerteknik, 107147	Evakuering



GRÄNSDRAGNINGSLISTA, 2005-10-31

Fördelning av ansvar och kostnader vid investering samt drift och underhåll.

Till grund för gränsdragningslistan ligger jordabalken.

För föremål som inte återfinns i nedanstående förteckning gäller följande:

1. Hyresvärdens ansvarar för drift och underhåll av tillbehör till fastigheten enligt jordabalken 2 kap.
2. Hyresgästen ansvarar för drift och underhåll av föremål som hyresgästen tillfört fastigheten enligt jordabalken 2 kap 4§.
3. Tillägg i hyresavtalet gäller före denna gränsdragning.

Byggnadsdel/Föremål	Investering och ägande	Drift och underhåll	Anmärkning
MARK			
Eluttag för bilvärmare	AH	AH	
Flaggor, -linor	HG	HG	
Flaggstång med fundament	AH	AH	
Källsorteringsstationer, fristående	AH	AH	
Markanläggningar	AH	AH	
Parkeringsanläggningar, parkeringsplaner inkl markeringar	AH	AH	
Signalanläggning för handikapparkering	AH	AH	
HUS			
Avfallsrum för hantering av riskavfall/ farligt avfall	AH	AH	
Avfallstransport-anläggningar, centrala för husets drift	AH	AH	Ex. sopnedkast, sopsuganläggning
Avfallstransportanläggningar, lokala för verksamhetens drift	HG	HG	Ex. spånsug
Brandlarm, brandredskap, sprinkler, brandsläckare, brandpost	AH	AH	För byggnadens allmänna skydd
Brandredskap lokala, handbrandsläckare, punktskydd för verksamheten	HG	HG	För verksamhetens skydd t.ex. i anslutning till brandfarlig utrustning,
Centralsuganläggning	AH	AH	Filter, förbrukningsmaterial HG

Byggnadsdel/Föremål	Investering och ägande	Drift och underhåll	Anmärkning
Fastighetsanknutna skyltar av teknisk funktion t.ex. nød-ut, fläktrum, WC, utrymningsskyltar och utrymningsplaner	AH	AH	Utrymningsplaner endast vid tillträde till lokalerna
Fundament för maskiner och utrustning	AH	AH	Ej lösa dito
Fönsterputsbryggor	AH	AH	
Inredning och utrustning i specialrum för avfall	HG	HG	
Installationsgolv	AH	AH	
Kanalisation, all	AH	AH	Även tele- och datanät och hörselslinga
Klädkrokar	HG	HG	
Källsorteringsmöbler, inkl kärl mm	HG	HG	
Källsorteringsrum	AH	AH	
Mörkläggningsanordningar	HG	HG	Skivor, gardiner och ridåer inkl. automatik
Skalskydd inkl. genombrottsskydd	AH	AH	
Skrapgaller, torkmattor, stationära	AH	AH	
Solavskärmningar utväntigt	AH	AH	
Stationära apparater och inredning i lunchrum, matrum och pantry	AH	AH	Gäller ej kyl, frys, mikrovågsugn och kaffebryggare
Stationära apparater och inredningar i tvättstugor, tvättrum, torkrum, mangelrum och strykrum inkl vitvaror, imkanaler etc.	AH	AH	
Stationära inredningar i toiletrum, dusch, bastu mm	AH	AH	Inklusive klädkrokar
Städrumsinredning	AH	AH	
Mekaniska lås, trycken och tillbehör	AH	AH	
Låscylindrar inkl. nycklar, lässystem och ellås	HG	HG	
Verksamhetsanknytna skyltar: orienterings-, hänvisnings-, utrustningsskyltar för hyresgästs verksamhet inkl skylthållare och personnamnskomponenter	HG	HG	
VVS, VA			
Autoklavanläggningar inkl. vagnar och korgar	HG	HG	
Avfuktningssanläggningar, central försörjning	AH	AH	
Avhärdningsanläggningar, centrala	AH	AH	
Avloppsreningsanläggningar	AH	AH	

Byggnadsdel/Föremål	Investering och ägande	Drift och underhåll	Anmärkning
Befuktningsanläggningar, central försörjning	AH	AH	
Destruktionsanläggningar, smittreningsanläggningar	HG	HG	
Diskanläggningar, inkl. doseringsanläggning	HG	HG	Gäller ej kök, pantry, café och liknande lokaler
Gasanläggningar, central försörjning	AH	AH	Inkl. gasvarnare Gäller stadsgas och gasol
Gasapparater och gasbehållare, lokal försörjning	HG	HG	Inkl. gasvarnare
Högtryckstvättar	HG	HG	
Imkåpor	AH	AH	
Klimatrum	AH	AH	Utrymmen med särskilda klimat- och renhetsskrav avgränsade av byggnadskonstruktioner t.ex. kyl-, frys-, odlingsrum exkl. styr och reglerutrustning
Klimatskåp	HG	HG	Utrymmen med särskilda klimat- och renhetsskrav ej avgränsade av byggnadskonstruktioner t.ex. kyl-, värme-, och torkskåp, frysboxar och frysskåp, tryckkammare och operationsboxar
Kylaggregat, lokala (ej anslutna till fastighetens centrala kyl- eller luftbehandlingsanläggning)	HG	HG	T.ex. för viss värmeavgivande utrustning
Kylanläggning, central	AH	AH	
Labarmaturer VS	HG	HG	
Laboratoriebänkar, VVS-anslutna inkl trattar	HG	HG	
Labtrattar	HG	HG	
Luftbehandlingsaggregat, lokala (ej anslutna till fastighetens centrala luftbehandlingsanläggning)	HG	HG	T.ex. i utrymme med viss gas- eller värmeavgivande utrustning, virkestork mm
Nödduschar	AH	AH	
Renrum	HG	HG	
Skyddsventilerade arbetsplatser	HG	HG	Inklusive funktionsalarm
Specialvattenanläggningar central	AH	AH	
Specialvattenanläggningar lokal	HG	HG	
Tryckluftsanläggning, central	AH	AH	
VVS-ledningar fram till anslutningspunkt på utrustning eller inredning	AH	AH	
Ånganläggningar, central försörjning	AH	AH	
EL			

Byggnadsdel/Föremål	Investering och ägande	Drift och underhåll	Anmärkning
Allmänbelysning utomhus	AH	AH	
Belysningsarmatur för allmän belysning inkl ljusstyrning, dimmer, tavelbelysning	AH	AH	
Belysningsarmaturer för platsbelysning, stationära i pantry, hygienrum, tvättrum	AH	AH	
CCTV och ITV-anläggningar för bevakning	HG	HG	
Centralantennanläggningar för radio och TV inkl uttag	HG	HG	
Datanät	HG	HG	
Dragskåpsalarm	HG	HG	
Dörröppnare	AH	AH	
Elledningar fram till anslutningspunkt på utrustning eller inredning	AH	AH	
Högtalaranläggningar	HG	HG	
Inbrottalarmanläggningar	HG	HG	
ITV-anläggningar, övriga kabel-TV	HG	HG	Studio, utbildning mm
Kopplingslådor och labpaneler	HG	HG	
Ljuskällor och glimtändare	HG	HG	Armatur levereras bestyckade med ljuskällor och glimtändare
Manöverbord, - pulpeter, paneler	HG	HG	För hyresgästens verksamhet
Nödljusanläggningar	AH	AH	Enligt myndighetskrav
Nödsignalanläggning	AH	AH	
Omformaranläggningar, centrala	AH	AH	
Omformare, likriktare, lokala (t.ex. spänningsstabilisatorer)	HG	HG	För viss utrustning inkl stationära ledningar, uttag och strömställare till utrustningen
Passagekontrollanläggningar	HG	HG	
Porttelefonanläggningar	HG	HG	
Signalanläggningar t.ex. entrésignalanläggningar	HG	HG	
Skyddsanordningar för kraftmatning, ej fast installation	HG	HG	Transientskydd
Styr och reglerutrustning för fastighet, driftalarm, fastighetsdrift	AH	AH	
Telefoniät inkl stativ och jackuttag	HG	HG	
Telefonväxlar och apparater	HG	HG	
Telesling-/hörslinganläggning	HG	HG	
UPS för verksamhet	HG	HG	UPS-system för avbrotsfri kraft
UV-ljus, installation	HG	HG	
Verksamhetsspecifik belysningsarmatur	HG	HG	Även i växthus

Byggnadsdel/Föremål	Investering och ägande	Drift och underhåll	Anmärkning
Överfallsanläggningar	HG	HG	
TRANSPORTER			
Hissar och stationära lyftanordningar	AH	AH	
Kranar, telfrar, traverser	HG	HG	För HG:s verksamhet,

Kompletterande gränsdragning

Anläggning	Inv.ansv.	Drift/Uh
1. Persiener	AH	AH
2. Mörkläggning	HG	AH
3. Café rum 1136B	HG	AH
4. Kyla, units	HG	AH
5. Punktutsug	HG	AH
6. Dragskåp	HG	HG
7. Kök	HG	AH
8. Specialgas	HG	HG

HG = Hyresgäst

AH = Akademiska Hus

Kommentarer och förtydligande


2. Mörkläggning

Avser fasta, motordrivna mörkläggningssanordningar typ de som finns i hörsalar. Övriga mörkläggningsgardiner avser endast drift och underhåll på motorer. För övrigt är det HG's ansvar.

3. Café

Investering avseende storkök inkl. utrustning ingår i Hyran. Reinvestering åligger HG.

Bilaga 10; Visualisering Interiör Teknodromen



LUND
UNIVERSITET



AKADEMISKA HUS
Visualisering Sweco Architects



LUND
UNIVERSITET



AKADEMISKA HUS

Visualisering Sweco Architects